

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR-MG	VALOR DA OBRA:	R\$ 578.888,70		
OBRA: CONSTRUÇÃO PONTE COM VÃO DE 15 METROS SOBRE O CORREGO DO RIACHO			FOLHA Nº 03/03	DATA: 21/03/2024

LOCAL: ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO BRÁS ATÉ A COMUNIDADE DO RIACHO, NO MUNICÍPIO DE LAGAMAR/MG

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM	Físico %	16,09%	100,00%				100,00%
		Financeiro	93.139,95	93.139,95	0,00	0,00	0,00	93139,95
2	INFRAESTRUTURA	Físico %	31,01%	30,00%	70,00%			100,00%
		Financeiro	179.511,85	53.853,56	125.658,30	0,00	0,00	179511,85
3	MESOESTRUTURA	Físico %	18,38%		50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	106.372,99	0,00	53.186,50	53.186,50	0,00	106372,99
4	SUPERESTRUTURA	Físico %	34,27%			100,00%		100,00%
		Financeiro	198.374,53	0,00	0,00	198.374,53	0,00	198374,53
5	SINALIZAÇÃO	Físico %	0,26%			100,00%		100,00%
		Financeiro	1.489,38			1.489,38	0,00	1489,38
TOTAL		Físico %	65,47%	25,39%	30,89%	43,71%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 578.888,70	R\$ 146.993,50	R\$ 178.844,79	R\$ 253.050,41	R\$ 0,00	R\$ 578.888,70

BRUNO DE SOUZA Assinado de forma digital por
BRUNO DE SOUZA
VINHAL:11488788
669 VINHAL:11488788669
Dados: 2024.03.21 15:12:37
-03'00'

Bruno de Souza Vinhal
215.180/D

Engenheiro Civil

AURO JOSE Assinado de forma digital
por AURO JOSE
PEREIRA:23897627604
627604 PEREIRA:23897627604
Dados: 2024.03.21
15:12:54 -03'00'

Auro José Pereira
Prefeito Municipal