



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 16/05/2024 DOC Nº: 04/04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR/MG


VALOR DO CONVÊNIO: R\$335.437,98


OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - (CBUQ)

LOCAL: RUA UBERLÂNDIA - (TRECHO ÚNICO), RUA ACRE - (TRECHO ÚNICO), MUNICÍPIO DE LAGAMAR/MG.

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,48%	100,00%		
		Financeiro	R\$1.696,80	R\$1.696,80		
2.0	TERRAPLENAGEM	Físico %	12,99%	100,00%		
		Financeiro	R\$43.577,25	R\$43.577,25		
3.0	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	21,96%		40,00%	60,00%
		Financeiro	R\$87.002,10		R\$34.800,84	R\$52.201,26
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	58,62%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$202.005,18		R\$101.002,59	R\$101.002,59
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Físico %	0,34%			100,00%
		Financeiro	R\$1.156,85			R\$1.156,85
TOTAL		Físico %	94,40%	13,50%	40,49%	46,02%
		Financeiro	R\$335.437,98	R\$45.274,05	R\$135.803,43	R\$154.360,50


Bruno de Souza Vinhal
Engenheiro Civil - CREA/MG nº: 215.180/D


Auro José Pereira
Prefeito Municipal